



配管撤去中



配管盛替え作業中



配管盛替え完了

非常用発電機向けポンプ小屋更新に伴う配管工事
ポンプ小屋 W2,000×D1,200×H1,900(2分割で設計製作)
燃料配管工事 往25A 2系統 還40A 1系統 SGP-PLS 約190m



ポンプ小屋工場製作中



ポンプ小屋2分割



小屋内部配管完了



配管、ポンプ小屋完成