



日曜日の昼 すすきの中心部で搬入作業



一旦屋上に仮置きし さらに搬入場所へ

解放式貯湯槽 1,600×700×1,250H SUS304  
一体型での搬入経路 搬入方法が無い  
ため本体をあらかじめ3分割にして工場製作  
現場で組立、溶接させていただきました



ボルトで仮組



内部溶接中



外部保温 完成